

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Дизел агрегат	1	2017	2017	1,500	857
2	Набавка SCADA система	1	2016	2017	2,500	5,047
3	Доставно возило	1	2017	2017	1,300	
4	Магистрални топловод	3	2017	2017	26,000	18,025
5	Подстанице	1	2017	2017	10,000	9,924
6	Доградња-Сењак	1	2016	2017	13,700	14,511
Укупно:					55,000	48,364

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Дизел агрегат	1,500				500		1,000	857	1,500	857
2	Проширење SCADA система	2,500				1,250	5,047	1,250	5,047	2,500	5,047
3	Доставно возило	1,300						1,300		1,300	
4	Магистрални топловод	26,000				13,000		13,000	*	26,000	18,025
5	Подстанице	10,000				4,000		6,000	8,854	10,000	9,924
6	Доградња-Сењак	13,700		1,300	1,300	6,000	6,573	6,400	14,511	13,700	14,511
Укупно:		55,000				24,750	11,620	28,950	29,269	55,000	48,364

*Магистрални топловод , секција С5, KFW IV програм, траса од продавнице "Гали" у ул. Предрага Бошковића, до Вуковарске улице реализован је, али још увек нисмо добили окончану ситуацију.